CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	*Virginia Taschini*	Presente
Vicepresidente	*Camillo Brena*	Assente giustificato
Componente	*Matteo Pozzati*	Presente
“	*Federica Vidali*	Presente
Rappresentante Regionale	*Nicola Salvatore*	Presente
Presidente della Consulta dei Sindaci	*Michele Grossato*	Presente
Revisore dei Conti	*Silvano Finotti*	Presente

Deliberazione n. 132/CDA del 22/10/2026

OGGETTO: *PNRR M2C4 –Investimento 4.3 – Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell'Unità Territoriale Isola di Ariano - CUP J85B20000180001 – approvazione contabilità finale generale*

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO

-CHE con la deliberazione n. 54/P/2847 del 20 settembre 2021 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto in pari data, *“Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell'U.T. Isola di Ariano”* dell’importo di € 7.500.000,00;

-CHE con la deliberazione n. 59/P/2902 del 6 dicembre 2021 è stato approvato l’inserimento del succitato progetto nel programma di finanziamento di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Misura 2 Componente 4 – Investimento 4.3 “Investimenti nella resilienza dell’agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche”;

- CHE con D.M. n. 0484456 del 30 settembre 2022, l’intervento sopra detto è stato finanziato per un importo complessivo di € 7.500.000,00;

-CHE con deliberazione n. 84/P/3137 del 17 novembre 2022, a seguito di aggiornamento del Prezziario regionale del Veneto adottato con D.G.R.V. n. 555 del 20 maggio 2022 è stato rimodulato il quadro economico del progetto, mantenendo l’importo complessivo di € 7.500.000,00;

-CHE in data 17 novembre 2022, il Consorzio, in qualità di Soggetto attuatore, ha sottoscritto un atto d’obbligo con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste), connesso all’accettazione del finanziamento concesso;

COPIA

-CHE con nota protocollo consorziale n. 2496 in data 31/03/2023 è stato chiesto un contributo integrativo a valere sul Fondo "FOI 2023" per compensare l'aumento dei prezzi di computo metrico a seguito dell'aggiornamento del Prezzario Regionale Veneto;

-CHE il contributo aggiuntivo, assegnato al Consorzio con Decreto MEF – RGS – RR 154 del 19/05/2023, è risultato pari ad € 436.707,62;

-CHE a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento 2024 del Prezzario Regionale Veneto, con DGR n. 572 del 27/05/2024, gli Uffici del Consorzio hanno quantificato le necessità economiche riguardanti le compensazioni dei prezzi da effettuare in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento dei lavori principali, verificando che le stesse superano abbondantemente le risorse assegnate dal Fondo "FOI 2022-2023";

-CHE il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° febbraio 2023 disciplina le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo prosecuzione opere pubbliche ("fondo MIMS" - art. 26 decreto legge 50/2022) e lo stesso prevede espressamente che a tale fondo non possano accedere gli Enti già beneficiari del FOI, in attuazione dell'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

-CHE il Consorzio, con nota prot. n. 3983 del 17 giugno 2024, ha espresso formale rinuncia al contributo del Fondo Opere Indifferibili 2022-2023;

-CHE con D.M. n. 0357127 del 6 agosto 2024 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste ha approvato il quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione efficace dei lavori principali;

-CHE con nota n. 6506 dell'11 ottobre 2024 il Consorzio ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo di una percentuale, inferiore al 50% della voce B.2 Imprevisti allegando la relazione del D.L. nella quale si giustificano le somme dovute a titolo di compensazione relative all'emissione del SAL n. 1, per un ammontare di € 145.530,07, compresa I.V.A.;

-CHE con nota 6854 del 23 ottobre 2024, il MASAF ha autorizzando il Consorzio all'utilizzo della voce imprevisti previa acquisizione del parere dell'Alto Sorvegliante;

-CHE con nota in data 29 ottobre 2024 l'Alto Sorvegliante, Ing. Luigi Labianca, ha espresso parere favorevole;

-CHE con nota n. 7362 del dicembre 2024, il Consorzio ha chiesto l'autorizzazione alla presentazione di una perizia di variante ai lavori in oggetto, con rimodulazione del quadro economico approvato con D.M. 0357127 del 06 agosto 2024, rimanendo nell'ambito del finanziamento concesso;

-CHE con nota MASAF – DISR. I prot. n. 0624631 del 26 novembre 2024 è stato concesso il nulla osta alla presentazione della perizia all'Alto Sorvegliante, Ing. Luigi Labianca; lo stesso, con nota in data 08.08.2025, ha preso atto dei "*pareri risolutivi dei consulenti MASAF, ritenendo che, alla luce di detti pareri, si può dar seguito ai lavori secondo quanto previsto dalla perizia di variante n.1 approvata da detti consulenti e quindi recepita positivamente dal MASAF*"

COPIA

CONSIDERATO

-CHE il collaudo tecnico amministrativo dei lavori affidati all'appaltatore è stato sottoscritto in data 25 febbraio 2026;

VISTI gli elaborati della contabilità finale generale ed in particolare la Relazione di contabilità finale generale redatti in data 20 ottobre 2026 con cui il Direttore dei Lavori – Ing. Michele Sandrin – e il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Stefano Tosini – accertano in € 7.177.240,03 la spesa complessivamente sostenuta;

UDITO il voto favorevole del Direttore espresso ai sensi dell'art. 22 dello Statuto;

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

d e l i b e r a

a) di prendere atto e richiamare quanto riportato in premessa;

b) di approvare per quanto di competenza, la contabilità finale generale ed in particolare la Relazione di contabilità finale generale e relativi allegati in data 20 ottobre 2026;

c) di approvare, per quanto di competenza, la spesa complessivamente sostenuta in € 7.177.240,03 per la realizzazione dell'intervento *"PNRR-M2C4-INVESTIMENTO 4.3 - Rifacimento di tratti di canalette irrigue deteriorate e realizzazione di opere di presa di risorsa idrica dalla rete di scolo per il trasferimento e riutilizzo ai fini irrigui di acque provenienti da bacini idrografici diversi nell'Unità Territoriale Isola di Ariano - CUP J85B20000180001"*, articolata secondo l'allegato prospetto alla presente;

d) di registrare una minor spesa di € 322.759,97 rispetto all'importo finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste);

e) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo del direttore della struttura regionale competente nella materia in cui opera l'ente ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Claudia Zampieri

IL DIRETTORE
Ing. Rodolfo Laurenti

IL PRESIDENTE
Virginia Taschini

COPIA

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

MISSIONE 2 COMPONENTE 4 (M2C4) – INVESTIMENTO 4.3 – INVESTIMENTI NELLA RESILIENZA DELL'AGROSISTEMA IRRIGUO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

RIFACIMENTO DI TRATTI DI CANALETTE IRRIGUE DETERIORATE E REALIZZAZIONE DI OPERE DI PRESA DI RISORSA IDRICA DALLA RETE DI SCOLO PER IL TRASFERIMENTO E RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI DI ACQUE PROVENIENTI DA BACINI IDROGRAFICI DIVERSI NELL'UNITÀ TERRITORIALE ISOLA DI ARIANO - CUP J85B20000180001

Codice	Descrizione	Q.E. finale
A	**LAVORI PRINCIPALI IN APPALTO**	
A.1	Importo lavori	5.086.253,91
A.2	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	87.600,00
	Totale lavori principali in appalto	**5.173.853,91**
B	**SOMME A DISPOSIZIONE**	
B.1.1	Allacciamenti elettrici e adeguamento funzionalità impianti	87.566,49
B.1.2	Prove, indagini e analisi ambientali	12.121,20
B.2	Servitù e compensi per danni	34.106,07
B.3	Imprevisti (5% di A+D.1)	-
B.3.a	Compensazione prezzi S.A.L. 1 - IVA 22% compresa	145.530,07
	Totale somme a disposizione	**279.323,83**
C	**SPESE GENERALI (fino al 12% di A+D.1)**	
	consulenze tecniche per la progettazione esecutiva	99.854,56
	spese per Commissione giudicatrice	3.140,28
	spese per Alta sorveglianza	33.611,72
	spese per consulenza in fase di rendicontazione	70.557,47
	spese per consulenza rendicontazione rispetto DNSH	13.314,78
	spese per Collegio consultivo tecnico	31.486,13
	spese per certificazione rispetto DNSH	11.590,00
	spese per collaudo lavori	109.397,23
	spese per il personale interno (timesheets)	201.090,19
	SPESA A ACRICO DEL CONSORZIO	-91,88
	Sommano spese generali	**573.950,48**
D	**IVA**	
D.1	IVA su lavori principali e oneri di sicurezza	1.138.247,86
D.2	IVA residua	11.863,95
	Totale IVA	**1.150.111,81**
	TOTALE A+B+C+D	**7.177.240,03**
E	**ALTRO: Accantonamenti/ribasso d'asta**	**-**
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E)	**7.177.240,03**

COPIA